

PVV Hengelo
T.a.v. mevrouw J. Nijhof
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
antwoord raadvragen vertraging Boekelosebrug	2278190		16 oktober 2018

Geachte mevrouw Nijhof,

Uw fractie heeft vragen gesteld over de ontstane vertraging bij de bouw van de nieuwe Boekelosebrug. In deze brief leest u onze reactie op uw vragen.

Wij merken op, dat u in uw vragen eigenlijk alleen in gaat op de bodemverontreiniging als oorzaak voor de vertraging. Dat terwijl wij in onze informatiebrief hebben aangegeven dat de voornaamste redenen voor de vertraging zijn dat het ontwerp-traject meer tijd heeft gevraagd dan oorspronkelijk gedacht, en dat er daarnaast een bodem- en grondwaterverontreiniging aangetroffen is. De aannemer meent dat beide issues in de risicosfeer van de gemeente liggen. Wij kunnen ons daar niet in vinden. Vooralsnog zien wij geen reden om af te wijken van de contractuele uitgangspunten. Dit betekent dat de aannemer door het overschrijden van de contractueel afgesproken mijlpaaldatum van 1 januari 2019 een boete verschuldigd is. Op dit moment wordt over het verschil van inzicht overleg gevoerd.

Vraag 1. *Vallen de onvoorziene kosten van het saneren binnen de kosten raming?*

De kosten van het saneren kunnen worden opgevangen binnen het budget dat is opgenomen voor de bodemsanering in de grondexploitatie van de zuidelijke Laan Hart van Zuid.

Vraag 2. *Zo nee, hoe denkt de wethouder het ontstane gat te dichten in de begroting?*

Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1.

Vraag 3. *Is de wethouder voornemens te achterhalen hoe de verontreinigingen zijn ontstaan?*

De verontreiniging betreft een historische verontreiniging die samenhangt met het industrieel gebruik van het terrein in het verleden.

Het is ook niet zozeer dat een bodemverontreiniging niet was voorzien. Het onvoorzien zit er in dat op een deel van het terrein meer verontreiniging is aangetroffen dan bij inschrijving door de aannemer kon worden bepaald.

Vraag 4. *Indien ja, zijn de saneringskosten en hieruit verdere ontstane kosten te verhalen op een derde?*

Er is sprake van een historische verontreiniging die grotendeels is ontstaan voor 1 januari 1975. Op grond van artikel 75 lid 1 Wbb is geen kostenverhaal mogelijk bij verontreinigingen die voor 1 januari 1975 zijn ontstaan. p

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Vraag 5. Welke extra kosten naast saneringskosten(en de hoogte ervan) ontstaan er nog meer door de vertraging van geschat een half jaar?

We hebben de aannemer laten weten dat hij alles in het werk moet stellen en versnellingsmaatregelen moet treffen om de verwachte vertraging in te halen. We zijn hierover met de aannemer in gesprek. Onderdeel van deze gesprekken zijn ook de eventuele kosten als gevolg van de vertraging en wie de verantwoordelijkheid voor deze kosten zou moeten dragen.


Vraag 6. Heeft deze onvoorziene bodem- en grondwaterverontreiniging verder nog consequenties voor de omgeving c.q. belendingen, wonen en bedrijven?

Er zijn momenteel geen risico's voor mens en milieu. De aangetroffen verontreinigingen zijn en worden gesaneerd zodat de medewerkers van het aannemersbedrijf veilig kunnen werken.


Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.