

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Informerende brief over vonnis Raad van Arbitrage Laan HvZ-Boekelosebrug	3363007		16 februari 2022

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Hengelo en aannemer Dura Vermeer hebben samengewerkt aan de nieuwe Boekelosebrug in Hengelo. Tijdens de uitvoering van het werk is met de aannemer een verschil van inzicht ontstaan over de opgelopen vertraging bij de realisatie van de Boekelosebrug en de aanleg van het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid. Al in 2018 informeerden wij u over dit geschil. In januari 2020 hebben wij u laten weten dat de aannemer hierover een zaak heeft aangespannen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De afgelopen twee jaar liep de procedure bij de Raad van Arbitrage. Op 1 december 2021 hebben wij het vonnis van de Raad van Arbitrage ontvangen. Met deze brief informeren wij u hierover.

Korte terugblik

De realisatie van de nieuwe Boekelosebrug en het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid heeft vertraging opgelopen en is te laat opgeleverd. De afspraak met de aannemer was dat de zuidelijke laan en de nieuwe brug op 31 december 2018 opgeleverd zouden worden. Het werk is uiteindelijk in mei 2019 opgeleverd en per 1 juni 2019 zijn de nieuwe brug en het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid voor verkeer opengesteld.

Tijdens de uitvoering van het werk is over de vertraging een geschil ontstaan tussen de gemeente Hengelo en aannemer Dura Vermeer. Dura Vermeer is van mening dat de reden van de vertraging bij de gemeente ligt en heeft gesteld dat zij met recht aanspraak maakt op vergoeding van de vertragingsschade door de gemeente (op dat moment in totaal een door Dura Vermeer gesteld bedrag van ca. € 1,2 mln. vertragingsschade, exclusief een boete bedrag van € 375.000). De gemeente heeft Dura Vermeer naar aanleiding van deze claim verzocht om een valide feitelijke en juridische grondslag voor deze claim.

In 2018 en 2019 hebben partijen hierover vele overleggen gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een valide onderbouwing en dus ook niet tot de overtuiging bij de gemeente dat er sprake is van een terechte aanspraak. Daarom is er voor ons geen reden geweest om over te gaan tot vergoeding van vertragingsschade of af te wijken van contractuele uitgangspunten. Dit betekent onder meer dat wij de EMVI boete (€ 375.000), in verband met de te late oplevering, hebben ingehouden op de aan Dura Vermeer betaalde termijnen.

In deze periode is ook het eventueel aangaan van een minnelijke regeling afgetast, maar omdat er op basis van de beschikbare informatie geen valide grondslag aanwezig was om de aannemer tegemoet te komen, was er wat ons betreft geen reden om daartoe over te gaan.

Dura Vermeer heeft uiteindelijk op basis van het voorgaande op 24 januari 2020 een Memorie van Eis bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw ingediend.

Vonnis

Na verschillende schriftelijke rondes in 2020 en een mondelinge zitting in 2021 hebben wij op 1 december 2021 het vonnis van de Raad van Arbitrage ontvangen. Uit de beoordeling volgt dat arbiters hebben gemeend dat zowel de gemeente als Dura Vermeer vertraging hebben

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

veroorzaakt. Dat betekent dat we de EMVI boete (€ 375.000), die wij in 2019 hebben opgelegd en hebben ingehouden op een betaling (en daarmee feitelijk geïnd), moeten terug betalen aan Dura Vermeer. De vertragingsschade als gevolg van verontreiniging aan de zuidzijde van de Boekelosebrug is bepaald op € 88.000. Dit bedrag moet aan Dura worden vergoed. Daarnaast dienen extra uitvoeringskosten voor scheepvaartverlichting (€ 4.149,60) aan Dura Vermeer te worden vergoed.

In totaal moet een bedrag van € 467.149,60 (375.000+ 88.000+ 4.149,60) aan Dura Vermeer worden betaald, te vermeerderen met de verschuldigde BTW en € 123.690 rente. Nogmaals, de genoemde € 375.000 betreft de (boekhoudkundige) mutatie van de door de gemeente opgelegde boete. De proceskosten worden, gelet op de mate waarin partijen in het gelijk en ongelijk zijn gesteld, gelijk onder de partijen verdeeld, waarvan € 14.026,00 voor onze rekening komt.

Op grond van het vonnis hebben wij deze kosten op 24 januari 2022 vergoed aan Dura Vermeer. De kosten kunnen worden verantwoord in de grondexploitatie van de zuidelijke laan Hart van Zuid. Hiermee verslechtert het contante waarde resultaat van de grondexploitatie met € 286.000 per 1 januari 2021, ervan uitgaande dat een deel van de kosten subsidiabel zijn. Het opleggen van de boete leverde per 1 januari 2020 een voordeel op voor de grondexploitatie. Nu op grond van het vonnis is bepaald dat we de boete ten onrechte hebben opgelegd, wordt dit toen ingeboekte voordeel als het ware teruggedraaid.

Vervolg

Hoewel er juridische grondslagen zijn voor een succesvol hoger beroep, is de uitkomst voor de gemeente ongewis. Daarom heeft het college van B&W besloten niet in hoger beroep te gaan. Voortzetting van het traject zal van ons tijd en inzet blijven vragen die we ook goed op andere projecten in Hengelo kunnen inzetten.

Afsluitend

Samenvattend heeft de Raad van Arbitrage geoordeeld dat zowel de gemeente als Dura Vermeer op onderdelen de vertraging hebben veroorzaakt. In dat kader hebben wij onze verantwoordelijkheid nu genomen en in lijn met de uitspraak de aan de gemeente toegewezen kosten vergoed aan de aannemer.

Wij voelen ons daarbij in belangrijke mate gesterkt in onze inhoudelijke onderbouwing tegen de schadeclaim omdat we, naast de terugbetaling van de EMVI boete, slechts voor een aanzienlijk lager aandeel van de aanvankelijk in 2018/ 2019 door de aannemer aangedragen vertragingsschade van ca. € 1,2 miljoen, verantwoordelijk zijn gesteld.


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074