

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp Marktpllein	Zaaknummer 3558905	Uw kenmerk	Datum 14 maart 2023
---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u kunt zien nadert de realisatie van het marktpllein haar voltooiing. Op woensdag 15 maart zal de warenmarkt voor de eerste keer op de nieuwe locatie rondom het marktpllein worden gehouden. Vanaf dat moment zal de markt weer iedere woensdag en zaterdag in het hart van de binnenstad zijn.

Openingsfeest

De formele oplevering van het marktpllein door de aannemer is voorzien op woensdagochtend 12 april. In het daar op volgende weekend van 15 en 16 april vindt het openingsfeest voor de inwoners van Hengelo plaats. Dit gebeurt uiteraard op het marktpllein zelf en in de vernieuwde winkelstraten. Dit om te vieren dat het nieuwe marktpllein klaar is en weer wordt teruggegeven aan de inwoners van Hengelo. Op 15 april organiseert de warenmarkt allerlei activiteiten. Op 16 april organiseert Hengelo Promotie, samen met de gemeente en ondernemers, allerlei activiteiten in samenwerking met Hengelose evenementen en verenigingen. Verschillende beeldbepalende Hengelose evenementen laten een deel van hun reguliere programma zien. Nadere informatie hierover komt binnenkort beschikbaar en wordt via diverse mediakanalen gedeeld met onze inwoners.

Financiën

Nu het project bijna is afgerond is het ook mogelijk om de financiële balans op te maken. De uitvoering heeft plaatsgevonden in een bijzondere tijd met exceptionele prijsstijgingen, tekorten aan materialen en mensen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de uitvoering van dit project. Door een strakke sturing van de gemeente op de uitvoering en een goede samenwerking met aannemer Dusseldorp is het gelukt om desondanks de overschrijding zeer beperkt te houden en binnen de planning te blijven.

Uiteindelijk zal het project naar verwachting met circa € 350.000 (< 4%) worden overschreden. Dit is deels te wijten aan de algemene marktomstandigheden en deels door het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden zoals het alsnog vervangen van het riool in de steeg achter Dux en het Tasche pand. Daar staat tegenover dat het in de afgelopen tijd ook gelukt is om aanvullende subsidies te verwerven (duurzaam veilig max. € 145.000, impulsaanpak winkelgebieden €125.000, en extra bijdrage waterschap € 10.000). Door deze subsidies en door een geringe extra bijdrage uit de middelen van het GRP vanwege de meerkosten voor de rioolvervanging kunnen alle extra kosten worden gedekt.

Bij de oplevering van het plein is ook de kiosk bijna gereed. Het proces voor verhuur loopt inmiddels. Door belangstellende partijen is echter uitstel gevraagd van de inschrijving omdat zij meer tijd nodig hebben om tot een concrete aanbieding te komen. Naar verwachting zal er in april duidelijkheid zijn over de partij die de kiosk gaat exploiteren. In april zal ook de bewaakte fietsenstalling in gebruik worden genomen.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer

2

Zaaknummer Uw kenmerk

3558905

Wij zijn trots op alle partijen in onze gemeente die dit project op deze manier hebben gerealiseerd en hiermee invulling hebben gegeven aan de wens van onze inwoners om het marktplein te laten veranderen in een aangenaam verblijfsgebied.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag bij één van de festiviteiten in april.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074